

[illegible]

[illegible]

[illegible]

51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สายจากถนน คสล.(เดิม) - บ้านนางสาว เสกศิริ	ม.ค.-63	1	26,000	-	26,000	-	-	-	1								หจก.แสงกรุป 2016	หจก.แสงกรุป 2016	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 สายจากถนนแจ้งสนิท - ท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) ข้ามลำห้วยสันป่าตอง	ม.ค.-63	1	74,500	-	74,000	-	500	-	1								หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	โอนตั้งใหม่
53	โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางหนูพัก กล้วยาฤทธิ์ - ถนนทางหลวงหมายเลข 23	ม.ค.-63	1	47,000	-	46,500	-	500	-	1								หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	โอนตั้งใหม่
54	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9	ก.ย.-63	1	14,000	-	14,000	-	-	-	1								หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	
55	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองตลาดคอนกรีตสังน้ำบ้านบาก หมู่ที่ 8	ก.ย.-63	1	32,000	-	32,000	-	-	-	1								หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005	
56	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสว่าง	เม.ย.-63	1	-	30,700	-	30,000	-	700	1								บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	
57	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหัวคำ	เม.ย.-63	1	-	30,700	-	30,000	-	700	1								บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	
58	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสำราญ	เม.ย.-63	1	-	30,700	-	30,000	-	700	1								บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	
59	โครงการขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2 - บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร	มิ.ย.-63	1	-	4,337,000	-	1,171,200	-	3,165,800						1	1. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3. หจก.ศิริศรพาณิชย์ 2011 4. หจก.อิทธิวัฒน์คอนสตรัคชั่น 5. หจก.ค.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6. หจก.เจริญชัยเหมาก่อสร้าง 7. หจก.จั่วเซ่งยโสธร 8. อภิษฎาคอนส์ 9. หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005 10. หจก.พาหิรคอนสตรัคชั่น 11. หจก.อานนท์ก่อสร้างโยธ 12. หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง 13. บริษัท เอส เค วาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 14. หจก.แสงเหล็กก่อสร้าง 2015	1. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2. หจก.ค.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3. หจก.แสงไฟบุลย์บริการ 2005 4. หจก.แสงเหล็กก่อสร้าง 2015 5. บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จำกัด 6. บริษัท ชิดารักษ์ จำกัด 7. หจก.ศักดิ์นาแซงธุรกิจ 8. หจก.อ.รุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่ง 9. หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา 10. หจก.แสงเจริญ101 11. หจก.นครภาณุรุ่งก่อสร้าง 12. หจก.แสง (1999)	บริษัท ชิดารักษ์ จำกัด		

[illegible]

68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.(เดิม) บ้านนายสมศักดิ์ ทองโสม	ก.ค.-63	1	-		417,000		-		415,000		-		2,000		1							หจก.แสงไพฑูรย์บริการ 2005	หจก.แสง ไพฑูรย์บริการ 2005	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 จากถนนแจ้งสนิท - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5	ก.ค.-63	1	-		500,000		-		498,000		-		2,000		1							หจก.แสงกรุป 2016	หจก.แสงกรุป 2016	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยาง (เดิม) - ค่ายลูกเสือพรเพชร	ส.ค.-63	1	-		500,000		-		498,000		-		2,000		1							หจก.แสงไพฑูรย์บริการ 2005	หจก.แสง ไพฑูรย์บริการ 2005	
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 จากถนนแจ้งสนิท - บ้านทิพกฤดา ต.สำราญ อ. เมือง จ.ยโสธร	ส.ค.-63	1	-		470,000		-		468,000		-		2,000		1							หจก.แสงไพฑูรย์บริการ 2005	หจก.แสง ไพฑูรย์บริการ 2005	
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 จากสามแยกดอนปู่ตา - สำนักปฏิบัติธรรมอุคสถาน	ส.ค.-63	1	-		500,000		-		498,000		-		2,000		1							หจก.แสงกรุป 2016	หจก.แสงกรุป 2016	
	รวม		41	5,437,400	-	9,274,100	-	1,748,550	-	6,087,200	-	3,688,850	-	3,186,900	-	40	-	-	-	-	1	-			

สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จำนวน	55	โครงการ	เป็นเงิน	5,437,400	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	เงินจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน	-	โครงการ	เป็นเงิน	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	เงินอุดหนุน	จำนวน	17	โครงการ	เป็นเงิน	9,274,100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	เงินกู้	จำนวน	-	โครงการ	เป็นเงิน	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
		รวม	72	โครงการ	เป็นเงิน	14,711,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	41	โครงการ	เป็นเงิน	7,835,750	บาท	คิดเป็นร้อยละ	53.26
	งบประมาณคงเหลือ				เป็นเงิน	6,875,750	บาท	คิดเป็นร้อยละ	46.74
2	ดำเนินการจัดซื้อ	จำนวน	13	โครงการ				คิดเป็นร้อยละ	18.06
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				112,550	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.77
3	ดำเนินการจัดจ้าง	จำนวน	59	โครงการ				คิดเป็นร้อยละ	81.94
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				7,723,200	บาท	คิดเป็นร้อยละ	52.50

4 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

4.1	ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	97.56
4.2	ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.3	ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.4	ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.5	ดำเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.6	ดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.44
	รวม		41	โครงการ	รวม	100.00

5	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง					
5.1	ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เป็นเงิน	6,664,550		คิดเป็นร้อยละ	85.05
5.2	ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา	เป็นเงิน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.3	ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา	เป็นเงิน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.4	ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ	เป็นเงิน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.5	ดำเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ	เป็นเงิน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.6	ดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	เป็นเงิน	1,171,200		คิดเป็นร้อยละ	14.95
	รวม		7,835,750		รวม	100.00

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1 มีความล่าช้าในการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์
- 2 มีความล่าช้าในการกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลสำราญ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายได้