

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน งปม.รายจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	-	30,000	/							ต.ค.	ก.ย	สำนักปลัด เทศบาล		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	26,869	3,131	/			/				ธ.ค.	ม.ค.	สำนักปลัด เทศบาล		
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	23,000	-	23,000	/							เม.ย.	เม.ย.	สำนักปลัด เทศบาล		
4	โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ และหนีไฟภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลสำราญ	10,000	8,800	1,200	/			/				ม.ค	มี.ค.	สำนักปลัด เทศบาล		
	รวม 4 โครงการ	93,000	35,669	57,331												

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน				เริ่มต้น
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สำราญ	10,000	0	10,000	/					ก.ค.	ก.ย.	กองการ ศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	704,165	480,528	245,677	/					ต.ค.	ก.ย.	กองการ ศึกษา	
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่าง เชิงหวาง	499,000	262,200	236,800	/					ต.ค.	ก.ย.	กองการ ศึกษา	
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญ	474,400	231,400	243,000	/					ต.ค.	ก.ย.	กองการ ศึกษา	
5	อุดหนุนโรงเรียนเมืองยโสธร	615,200	283,800	331,400	/					ต.ค.	ก.ย.	กองการ ศึกษา	
	รวม 5 โครงการ	2,302,765	1,257,928	1,066,877									

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี
ข้อเสนอแนะ - ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน งม.รายจ่าย	เริ่มต้น				สิ้นสุด
1	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองยโสธรตามโครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล	6,000	-	6,000	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วย เหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	10,000	-	10,000	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
3	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	80,000	15,500	64,500	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
4	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไวรัสโคโรนา2019	15,000	-	15,000	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	-	50,000	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กักเงิน งปม.รายจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 1	20,000	-	20,000	/							ต.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
7	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 2	20,000	-	20,000	/							ต.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
8	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 3	20,000	-	20,000	/							ต.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
9	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 4	20,000	-	20,000	/							ต.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
10	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5	20,000	-	20,000	/							ต.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน กักเงิน	งบม.รายจ่าย				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
11	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6	20,000	-	20,000	/								ก.ย.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
12	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7	20,000	-	20,000	/								ก.ย.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
13	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 8	20,000	-	20,000	/								ก.ย.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
14	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 9	20,000	-	20,000	/								ก.ย.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
15	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 10	20,000	-	20,000	/								ก.ย.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน งบม.รายจ่าย	เริ่มต้น				สิ้นสุด
16	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 11	20,000	-	20,000	/						ท.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แวดล้อม	
	รวม 16 โครงการ	381,000	64,500	316,500										

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลลำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	-	20,000	/						ต.ค.	ก.ย	สำนักปลัด เทศบาล		
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ สิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน แก่นำผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน	100,000	97,500	2,500			/				ธ.ค.	ธ.ค.	สำนักปลัด เทศบาล		
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่ เข้าช่วยผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูง อายุ	30,000	6,450	23,550	/						ม.ค	ส.ค.	สำนักปลัด เทศบาล		
	รวม 3 โครงการ	150,000	103,950	46,050											

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน งบบ.รายจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	-	20,000	/						ต.ค.	พ.ย.	กองสาธารณสุข สุขา		
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดของศูนย์ประสาน งานป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ทต.สำราญฯ	30,000	-	30,000	/						ต.ค.	พ.ย.	กองสาธารณสุข สุขา		
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพประชาชนในตำบลสำราญ หลักสูตรการทำปลาร้าบอง/ น้ำพริกสมุนไพร	20,000	-	20,000	/						เม.ย.	เม.ย.	สำนักปลัด เทศบาล		
	รวม 3 โครงการ	70,000	-	70,000											

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลลำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	เกินเงิน งบม.รายจ่าย	เริ่มต้น				สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ลำราญตำบลยานาเสพติด	100,000	100,000	-			/				พ.ค.	พ.ค.	กองการ ศึกษา		
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	-			/				ม.ค.	ม.ค.	กองการ ศึกษา		
3	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงตำบลลำราญ	80,000	80,000	-			/				พ.ย.	ธ.ค.	กองการ ศึกษา		
4	โครงการออกพรรษาจุดไฟ ตุ้มกา	50,000	50,000	-			/				ต.ค.	ธ.ค.	กองการ ศึกษา		
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองยโสธรตามโครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	15,000	-	15,000		/					พ.ค.	มิ.ย.	กองการ ศึกษา		
	รวม 5 โครงการ	295,000	280,000	15,000											

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กับเงิน งปม.รายจ่าย				เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	โครงการปรับปรุงตลาดสด บ้านปาก(เทศบาลตำบลสำราญ)	20,000	-	20,000	/						ด.ค.	ก.ย.	กองสาธารณสุข สุชา	
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบล สำราญ	80,000	-	80,000	/						มิ.ย.	ก.ย.	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้าน สำราญ หมู่ที่ 1 สายดอนปู่ตา บ้านสำราญถึงถนนสายบ้าน เชียงหวางไปทางหลวงหมาย เลข 202	100,000	-	100,000	/						ม.ค.	ก.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน งบม.รายจ่าย	เริ่มต้น				สิ้นสุด
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหัวคำ หมู่ที่ 4 สายจากบ้านชนาวุฒิ อุดอามาตย์ถึงบ้านนายสำลี อุดอามาตย์	200,000	-	200,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบงก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายสุภาพศรีวิเศษถึงสวนยางพารานายยอดชาย อุดอามาตย์	200,000	-	200,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 สายหลังวิทยาลัยเทคนิคยโสธร หมู่ที่ 1 บ้านสำราญถึงหมู่ที่ 8(รหัสสายทางยส ๓78-005)	390,000	-	390,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหนองนางดุ่ม หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.(เดิม)ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านหัวคำ หมู่ที่ 4	100,000	-	100,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ให้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน งบ.รายจ่าย	เริ่มต้น			สิ้นสุด	
8	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบึก หมู่ที่ 11 สายจากไร่นางสาวพรพิมล อุทอมาตย์ถึงไร่ นายอุทัย นามวี	150,000	-	150,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนางต้อม หมู่ที่ 6 สายจากนางางจันดี ทองแก้วถึงไร่นางกอบกุล ศรีวิเศษ	100,000	-	100,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร ลูกรัง บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านอาจารย์คำเป็น พิลาภ ถึงนายแก้ว เคิกศิริ	50,000	-	50,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
11	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ลูกรัง บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 สายจากถนน คสล.(เดิม)เลียบบตามคลองส่งน้ำไปทางถนนทางหลวงหมายเลข 202	80,500	-	80,500	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร ลูกรัง บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สายจากสามแยกต้นจามจุรีเลียบบตามคลองส่งน้ำ	38,000	-	38,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้		ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน						ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบ เบิกจ่าย	งบ คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กับเงิน งบ.รายจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
13	ก่อสร้างถนนเสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากหนองขี้เขียว ถึงหนองเขื่อง	-	119,500	/							ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน พ.ต.ท.พิจิตร พิจารณถึงบ้านนายสมศักดิ์ ศรีวิเศษ	-	315,000	/							ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนาย ทองสุข ยาวะโนภาสถึงบ้าน นางลำพอง ทยานานันท์	-	100,000	/							ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สายจากสามแยกบ้านนางวิไล เรียงทองถึงไร่ยักคัก	-	202,250	/							ก.ย	ก.ย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กักเงิน	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านอาจารย์ ศักรินทร์ ยาวชนโนภาสถึงบ้าน นางเฉลิม ศิริโสม	120,500	-	120,500	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายจำปี ศรีวิเศษถึงบ้านนายสุข โสมบุตร	100,000	-	100,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางสาว วรรณภา แคนไทสงคังถึงบ้าน นายสวัสดิ์ กรแก้ว	200,000	-	200,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางสำลี จันทร์ เรืองถึงบ้านนางจุมศรี จันทร์ เรือง	200,000	-	200,000	/						ก.ย	ก.ย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ					
			เบิกจ่าย	คงเหลือ		เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางพิศุทธิ์ อนุธา มาตย์ถึงบ้านนายอ่อนจันทร์ อาชญาพา	200,000	-	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กับเงิน งบม.รายจ่าย	ก.ย	ก.ย	กองช่าง		
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางวิจิตรตรา ยวະโนภาสถึงบ้านนาง นงลักษณ์ คำกลอง	189,500	-	189,500	/	/	/	/	ม.ค.	ม.ค.	ก.ย	กองช่าง	
	รวม 22 โครงการ	3,255,250	-	3,255,250	22								

ปัญหา/อุปสรรค

- งบประมาณที่มีอย่างจำกัดทำให้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาในการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กันเงิน	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วย เหลือเกษตรกรผู้มรายได้น้อย	10,000	-	10,000	/						ต.ค.	ก.ย.	กองส่งเสริม การเกษตร		
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรด้านการแปรรูป เพื่อมูลค่าสินค้าเกษตร	20,000	-	20,000	/						ก.ค.	ก.ค.	กองส่งเสริม การเกษตร		
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรด้วยหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	20,000	/						พ.ค.	พ.ค.	กองส่งเสริม การเกษตร		
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ผลิตปุ๋ยพืชสดเพื่อบำรุงดิน	10,000	10,000	-					/		ม.ค.	ม.ค.	กองส่งเสริม การเกษตร		
5	โครงการปลูกป่าและปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	10,000	/						ส.ค.	ส.ค.	กองส่งเสริม การเกษตร		
	รวม 5 โครงการ	70,000	10,000	60,000											

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทำให้งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อบริการประชาชน

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลสำราญได้ใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลสำราญ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสำราญ www.Samran-yaso@hotmail.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐ ในวันและเวลาราชการ